

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

## พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง

## การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

| อุตสาหกรรมและการโยธา | งาน | ก่อสร้าง |
|----------------------|-----|----------|
|----------------------|-----|----------|

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br><br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br><br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                         |                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                        |                          |                    |          |
|              |                                                                                         |                                     |                        |                          |                        |                            |                       |                                        |                          |                    |          |
| ๑            | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>สาธารณะรายทาง ในเขต<br>รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลบ้านดง | ๓๐๐,๐๐๐                             | ✓                      |                          |                        |                            | เม.ย. - มิ.ย. ๖๘      | ๒๖๓,๔๙๗.๒๐                             | ๓๖,๕๐๒.๘๐                | กองช่าง            |          |
| รวม          | ๓ โครงการ                                                                               | ๓๐๐,๐๐๐                             |                        |                          |                        |                            |                       | ๒๖๓,๔๙๗.๒๐                             | ๓๖,๕๐๒.๘๐                |                    |          |

(๑) แผนงาน

## อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

## ก่อสร้าง

[illegible]

(๑) แผนงาน

## อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

## ก่อสร้าง

[illegible]

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

การก่อสร้างและซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ

(๑) แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

ก่อสร้าง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                          |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                    |                      |                    |          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง<br>โรงเรียน น้ำทองน้อย หมู่ที่ ๑๖<br>บ้านเนินตอง | ๓๖๔,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๓๖๔,๐๐๐                            | ๐                    | กองช่าง            |          |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย<br>สำลี หมู่ที่ ๑๑ บ้านชุมแสง                     | ๓๑๗,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๓๑๑,๐๐๐.๐๐                         | ๖,๐๐๐.๐๐             | กองช่าง            |          |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำตอง<br>หมู่ที่ ๘ บ้านท่าสวนยา                       | ๓๖๔,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๓๖๔,๐๐๐.๐๐                         | ๐                    | กองช่าง            |          |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตา<br>เพลิน -คลองนาหล่ม หมู่ที่ ๕<br>บ้านเนินทอง    | ๓๑๖,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๓๑๖,๐๐๐.๐๐                         | ๐                    | กองช่าง            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                       |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                    |                      |                    |          |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงนา<br>หล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านนาหล่ม                 | ๓๘๙,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๓๘๐,๘๐๐.๐๐                         | ๘,๒๐๐                | กองช่าง            |          |
| ๖            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปร่ง<br>มูม - ทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๑๓<br>บ้านตีนตก | ๓๖๔,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๓๖๔,๐๐๐.๐๐                         | ๐                    | กองช่าง            |          |
| ๗            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงนา<br>หล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านนาหล่ม                 | ๓๘๙,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๓๘๐,๘๐๐.๐๐                         | ๘,๒๐๐                | กองช่าง            |          |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปร่ง<br>มูม - ทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๑๓<br>บ้านตีนตก | ๓๖๔,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๓๖๔,๐๐๐.๐๐                         | ๐                    | กองช่าง            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | เงินคงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
|              |                                                                                                     |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                                    |                      |                    |          |
| ๙            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย<br>ดีหมี<br>หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยน้ำปลา        | ๑๕๗,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๑๕๗,๐๐๐.๐๐                         | ๐                    | กองช่าง            |          |
| ๑๐           | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย<br>น้ำปลา ซอย ๖ หมู่ที่ ๓<br>บ้านห้วยน้ำปลา | ๒๐๗,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ส.ค. ๖๘        | ๒๐๗,๐๐๐.๐๐                         | ๐                    | กองช่าง            |          |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย<br>แบ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านนาขาน                 | ๓๐๔,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ก.ค. ๖๘        | ๓๐๔๐๐๐                             | ๐                    | กองช่าง            |          |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>หินคลุก สายนาน้อย - ชุมแสง<br>หมู่ที่ ๔ บ้านนาหล่ม                    | ๓๖๐,๐๐๐                         | ✓                      |                          |                        |                            | พ.ค. - ก.ค. ๖๘        | ๓๖๐๐๐๐                             | ๐                    | กองช่าง            |          |

[illegible]

(๑) แผนงาน

การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

[illegible]

(๒) แผนงาน

| การศึกษา | <u>งาน</u> | ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |
|----------|------------|---------------------------|
|----------|------------|---------------------------|

[illegible]

(๑) แผนงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

[illegible]

(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

[illegible]



(๑) แผนงาน

สาธารณสุข

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

[illegible]



(๑) แผนงาน

สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

[illegible]

(๑) แผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ กีฬาและนันทนาการ

[illegible]



(๑) แผนงาน

สังคมสงเคราะห์                      งาน                      บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

[illegible]

(๒) แผนงาน

การเกษตร งาน ส่งเสริมการเกษตร

[illegible]

(๑) แผนงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ  
บริหารงานทั่วไป

[illegible]

(๑) แผนงาน

บริหารงานทั่วไป                      งาน                      บริหารทั่วไป

[illegible]

(๑) แผนงาน

ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

รักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[illegible]

(๑) แผนงาน

ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน

รักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

[illegible]



## ๕.๑    กลยุทธ์

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

(๑) แผนงาน

สังคมสงเคราะห์

งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

[illegible]

### ๕.๓    กลยุทธ์

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และจังหวัด

(๑)     แผนงาน

## สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน

## ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

[illegible]

(๑) แผนงาน

การเกษตร                      งาน                      สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

[illegible]