

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาน้อย-ป่าทราย หมู่ที่ ๒	๓๕๔,๐๐๐	✓				๒๑ ก.ย. ๖๖	๑๙ พ.ย. ๖๖	๓๕๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ (แยกซอย ๓) หมู่ที่ ๓	๑๕๓,๐๐๐	✓				๒๑ ก.ย. ๖๖	๑๙ พ.ย. ๖๖	๑๕๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๕ (ซอยโรงสี) หมู่ที่ ๙	๔๓๘,๐๐๐	✓				๒๖ เม.ย. ๖๖	๒๕ มิ.ย. ๖๖	๔๓๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ที่ ๑๕	๓๕๔,๐๐๐	✓				๒๕ ส.ค. ๖๖	๒๔ ต.ค. ๖๖	๓๕๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสังคลี – ศาลปู่ หมู่ที่ ๑๔	๓๕๔,๐๐๐	✓				๘ ก.ย. ๖๖	๖ พ.ย. ๖๖	๓๕๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนน้ำทองน้อย – ปางควาย หมู่ที่ ๑๖	๓๕๔,๐๐๐	✓				๒๖ เม.ย. ๖๖	๒๕ มิ.ย. ๖๖	๓๕๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายแยกฝายห้วยแบ่ง หมู่ที่ ๘	๒๘๗,๐๐๐	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๗	๒๘๗,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายซอยป่าทราย - ชำกอก หมู่ที่ ๔	๓๒๘,๐๐๐	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๗	๓๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายซอยเสือโว่ หมู่ที่ ๑๒	๓๒๓,๐๐๐	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๗	๓๒๓,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายปากร่องนา หมู่ที่ ๑	๓๔๖,๐๐๐	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๗	๓๔๖,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายวงแหวน หมู่ที่ ๑๑	๓๐๖,๐๐๐	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๗	๓๐๖,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายวัดนาตาจุม เชื่อมป่าชุมชน หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายสายชำหวาย - ชำภูทอง หมู่ที่ ๕	๒๕๕,๐๐๐	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๗	๒๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโปรงมุ่ม - ทหารผ่านศึก หมู่ที่ ๑๓ บ้านต้นตก	๓๖๔,๐๐๐	✓				๒๗ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๗	๓๖๔,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผล ทางการเกษตร บ้านเนินพยอม หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	✓				๒๑ ก.ย. ๖๖	๑๙ พ.ย. ๖๖	๓๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
	รวมทั้งสิ้น	๔,๙๑๖,๐๐๐							๔,๘๘๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ชาติตระการ สัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	✓				๑๕ ธ.ค. ๖๖	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๗๕,๐๒๐	๒๔,๙๘๐	กอง การศึกษาฯ	
๒	อุดหนุนอำเภอชาติตระการโครงการ แข่งขันกีฬา ชาติตระการสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	✓				๑๕ ธ.ค. ๖๖	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๒๙,๕๐๓.๐๒	๔๙๖.๙๘	กอง การศึกษาฯ	
๓	อุดหนุนงบประมาณสำหรับ ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	✓				๑ ส.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราช กุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	✓				๑๑ พ.ค. ๖๕	๑๑ มิ.ย. ๖๕	๔,๖๐๕	๕,๓๙๕	สำนักปลัด	
๕	โครงการแข่งขันกีฬา บ้านดงเกมส์	๒๕๐,๐๐๐	✓				๗ ธ.ค. ๖๖	๘ ธ.ค. ๖๖	๒๔๖,๕๒๐	๓,๔๘๐	กอง การศึกษาฯ	
๖	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยธรรมชาติอย่างยั่งยืน เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	๖๐,๐๐๐	✓				๒๓ มิ.ย. ๖๖	๒๔ มิ.ย. ๖๖	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	✓				๑๓ ม.ค. ๖๖	๑๓ ม.ค. ๖๖	๔๙,๗๘๐	๒๒๐	กอง การศึกษาฯ	
๘	โครงการสนับสนุนการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ ติดต่อ	๒๔๐,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	๑๗๓,๕๐๐	๖,๖๕๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรร ชัตติยราชนารี	๖๕,๐๐๐	✓				๒๕ พ.ค. ๖๖	๒๕ มิ.ย. ๖๖	๔๙,๒๐๕	๑๕,๗๙๕	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพ ในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็ก	๘๐,๐๐๐.๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๓	โครงการกีฬาหนูน้อยसान สัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๑๔	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น	๑,๓๒๕,๐๐๐							๑,๐๐๘,๑๓๓.๐๒	๒๕๗,๐๑๖.๙๘		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรม สร้างสายใยผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	✓				๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๑ เม.ย. ๖๖	๖๓,๒๗๕	๖,๗๒๕	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	✓				๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดงานวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
	รวมทั้งสิ้น	๑๐๐,๐๐๐							๙๐,๒๗๕	๙,๗๒๕		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านพัฒนาอาชีพ ยกระดับเกษตรกรอย่างยั่งยืน การจัดการเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ กลุ่ม สตรี	๒๕,๐๐๐	✓				๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	๑๗,๓๕๐	๗,๖๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการทำ หมอนไม้แปรรูป	๗๐,๐๐๐	✓				๒๒ เม.ย. ๖๖	๒๒ เม.ย. ๖๖	๒๗,๗๙๖	๔๒,๒๐๔	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๒๕,๐๐๐	✓				๑๕ มิ.ย. ๖๖	๑๕ มิ.ย. ๖๖	๒๑,๖๕๐	๓,๓๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน และเยาวชน	๒๕,๐๐๐	✓				๑๔ มิ.ย. ๖๖	๑๔ มิ.ย. ๖๖	๒๑,๖๕๐	๓,๓๕๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการส่งเสริมการปลูกผัก สวนครัว ในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๖	โครงการวันเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก	๕,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการยุวชนตามรอยพ่อ สานต่อแนวคิดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น	๒๐๕,๐๐๐							๘๘,๔๔๖	๑๔๘,๕๕๖		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	✓				๑๕ พ.ค. ๖๖	๑๕ พ.ค. ๖๖	๒,๔๐๕	๗,๕๙๕	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนงบประมาณที่ทำการอำเภอ ชาติตระการในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธีและ วันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๒๕,๐๐๐	✓				๑ มี.ค. ๖๖	๑ มี.ค. ๖๖	๒๑,๙๘๐	๓,๐๒๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๓,๐๐๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	๒๓,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๕	โครงการตำบลบ้านดง ธรรมาภิบาล ปลอดภัยทุกชีวิต	๒๕,๐๐๐	✓				๒๔ มี.ค. ๖๖	๒๔ มี.ค. ๖๖	๒๒,๙๗๘	๒,๐๒๒	สำนักปลัด	
๖	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	✓				๒๙ ธ.ค. ๖๕	๔ ม.ค. ๖๖	๑๔,๘๒๕	๕,๑๗๕	สำนักปลัด	
							๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๗ เม.ย. ๖๖				
๗	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑,๕๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๑,๕๐๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียน หนังสือราชการ และการเขียน โครงการ	๒๕,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	๑๐,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อบริการประชาชน	๑๐,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองคลัง	
๑๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	๑๐,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	
๑๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา สมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร), ลูกเสือชาวบ้าน, ตำรวจบ้าน	๒๓๓,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๒๓๓,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น	๖๒๒,๕๐๐							๘๘,๔๔๖	๕๐๗,๐๕๔		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการสร้างความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	✓				๑๖ ส.ค. ๖๖	๑๖ ส.ค. ๖๖	๒๗,๐๗๖	๒,๙๒๔	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกป่าชุมชนเนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา และวันสำคัญต่างๆ	๔๕,๐๐๐	✓				๑ มิ.ย. ๖6	๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๓,๐๔๐	๓๑,๙๖๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๒๕,๐๐๐				✓	-	-	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น	๑๐๐,๐๐๐							๔๐,๑๑๖	๕๙,๘๘๔		

ปัญหา/อุปสรรค

.....ไม่มี.....

ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มี.....